

销售订单综合排查报告

排查范围：SO-20260502-003、SO-20260502-004、SO-20260506-001

排查日期：2026-05-06

涉及物料：C100809（骨架油封）

客户：宁国睿信

一、销售订单概况

销售订单	客户	物料	订单量	已发货	发货状态	生产状态	交付日期
SO-20260502-003	宁国睿信	C100809	30,000	6,050	部分发货	待排产	2026-05-12
SO-20260502-004	宁国睿信	C100809	5,000	0	未申请	生产完成	2026-05-20
SO-20260506-001	宁国睿信	C100809	40,000	0	未申请	待排产	无

合计订单量：75,000，已发货：6,050 (8.1%)

二、生产计划

计划号	来源订单	计划量	状态	审批	MRP状态
M20260503001	SO-004	5,000	已加入任务	已审批	已分解
M20260503002	SO-003	23,950	已加入任务	已审批	已分解
M20260506001	SO-006	40,000	已加入任务	已审批	已分解

合计计划量：68,950

三、生产单进度

3.1 成品（C100809）生产单

M20260503001（来自SO-004，计划5,000）

生成25个派工单（P20260504003~P20260504028），每个200

仅1个已入库：P20260504006（200）

2个生产中：P20260504005（200）、P20260504007（200）

22个可派发：P20260504003/004/008~028（各200）

实际入库：200 / 5,000 = 4%

M20260503002（来自SO-003，计划23,950）

P20260504004，23,950，未开始，0入库

M20260506001（来自SO-006，计划40,000）

P20260506003，40,000，未开始，0入库

3.2 子项生产单（L1）

生产单号	计划号	物料	数量	状态	入库量
P20260504001	M20260503001	C100809-TJ（铁芯骨架）	28,900	未开始	0
P20260504002	M20260503001	C100809-Y（预成型图）	2,670.64	未开始	0
P20260506001	M20260506001	C100809-TJ（铁芯骨架）	10,650	未开始	0
P20260506002	M20260506001	C100809-Y（预成型图）	1,019.9	未开始	0

所有子项生产单均未开始，0入库。

四、库存现状

4.1 成品库存（finished_goods_inventory）

物料	仓库	数量	质量状态
C100809	成品仓库	2,200	合格品
C100809	成品仓库	1,100	不合格品

可用合格品：2,200

4.2 材料库存（material_inventory）

物料	仓库名	数量
C100809-TJ（铁芯骨架）	半成品库	450
C100809-Y（预成型图）	半成品库	69.46
C100809-GJ（骨架冲件）	骨架库	28,900
E6005KP（胶料）	胶料库	2,670.64

4.3 MPS汇总

指标	值
成品在手	2,200（合格品）
生产在途	68,750（已修复SQL后）
采购在途	0

五、发货链路

5.1 发货申请

申请号	客户	状态	申请日期	申请量	已发量	关联订单
SR-20260503-001	宁国睿信	已发货	5/3	10,000	6,050	SO-003

5.2 发货单

发货单号	客户	仓库	状态	发货量	关联订单
SM-20260503-002	宁国睿信	成品仓库	已发货	6,050	SO-003

5.3 发货批次明细

发货单号	批次号	数量
SM-20260503-002	FB-20260328-010	4,500
SM-20260503-002	FB-20260328-011	500
SM-20260503-002	FB-20260329-001	700
SM-20260503-002	FB-20260402-003	100
SM-20260503-002	FB-20260402-004	250

SO-004和SO-006均无发货申请，未启动发货流程。

六、采购链路（L2子项）

6.1 采购申请

申请号	审批状态	单据状态	来源MRP	物料	申请量	已转单量
PR-20260504-001	已审批	已转单	MRP-20260504-002	C100809-GJ（骨架冲件）	28,900	28,900
PR-20260504-001	已审批	已转单	MRP-20260504-002	E6005KP（胶料）	2,670.64	2,670.64

6.2 采购订单

订单号	审批状态	订单状态	物料	订单量	已收货量
PUR-20260505-001	已审批	已完结	C100809-GJ（骨架冲件）	28,900	28,900
PUR-20260505-001	已审批	已完结	E6005KP（胶料）	2,670.64	2,670.64

L2采购链路完整：申请→审批→转单→收货→入库，已全部完成。这也是后续MRP运行中L2项净需求=0的原因。

七、MRP运算历史

共5次MRP运算记录，分两个批次：

7.1 第一批（M20260503001 + M20260503002）

MRP运算号	运算时间	L1结果	L2结果
MRP-20260503-001	5/3 22:22	C100809-TJ prod=28,900; C100809-Y prod=2,670.64	C100809-GJ purch=28,900; E6005KP purch=2,670.64
MRP-20260504-001	5/4 08:51	同上（重新运算）	同上
MRP-20260504-002	5/4 08:53	同上（再次运算）	同上 → 生成 PR-20260504-001

7.2 第二批（M20260506001）

MRP运算号	运算时间	L1结果	L2结果
MRP-20260506-001	5/6 11:16	C100809-TJ prod=10,650 purch=10,650; C100809-Y prod=1,019.9 purch=1,019.9	净需求=0（库存已覆盖）
MRP-20260506-002	5/6 11:58	C100809-TJ prod=10,650 purch=0; C100809-Y prod=1,019.9 purch=0	净需求=0（库存已覆盖）

MRP-20260506-002为最终生效版本，双源决策选择了纯生产，不生成采购申请。

7.3 MRP净需求计算说明

MRP-20260506-001/002 对 C100809-TJ 的计算过程：

项目	值	说明
毛需求	40,000	M20260506001计划量
在手库存	450	material_inventory半成品库
WIP	28,900	P20260504001（未开始但已建单）

项目	值	说明
采购在途	0	无采购订单
待审采购申请	0	无
安全库存	0	未设置
净需求	10,650	$40,000 - 450 - 28,900 = 10,650$

八、发现的问题

问题1：SO-004 生产状态"生产完成"与实际不符 ⚠️

现象：SO-20260502-004 的 `production\_status`=生产完成`
实际：对应生产计划M20260503001的25个派工单中仅1个入库200，完成率仅4%
影响：误导业务判断，认为SO-004已可发货
建议：检查 `production\_status` 的更新逻辑，确认是否在MRP分解完成时错误地被设置为"生产完成"

问题2：SO-003 交期2026-05-12即将到期 ●

现象：SO-20260502-003订单30,000，已发货6,050，剩余23,950
实际：对应生产计划M20260503002的23,950生产单P20260504004 **未开始**，子项生产单也未启动
库存：合格成品仅2,200，距离交期仅剩6天
影响：交期风险极高
建议：紧急启动M20260503002生产执行

问题3：M20260503001生产进度严重滞后 ⚠️

现象：计划5,000，实际仅入库200（4%）
实际：23个派工单处于"可派发"状态未执行
影响：SO-004的5,000无法按时交付
建议：排查派工单未执行原因，加快生产推进

问题4：MRP运算记录与实际单据不一致 ⚠️

现象：mrp_run_detail 记录生成了 PR-20260503-001 和 PR-20260506-001，但数据库中实际不存在
原因：MRP重复运算时，前次生成的单据被后续运算覆盖/删除，但mrp_run_detail中的 `generated\_order\_number` 记录未同步更新
影响：数据一致性隐患，追踪困难
建议：MRP重新运算时，应同步更新前次mrp_run_detail中的生成单据编号，或在删除旧单据时记录日志

问题5：M20260506001双源决策变更导致采购转为生产 ⚠️

现象：MRP-20260506-001选择了生产+采购各半，MRP-20260506-002改为纯生产

影响： C100809-TJ的10,650和C100809-Y的1,019.9原本可走采购快速到货，现在全部依赖生产
建议： 确认是否为有意决策；如需采购部分，需重新运行MRP并选择双源分配

问题6：成品库存1,100不合格品未处理 ⚠️

现象： C100809在成品仓库有1,100不合格品，占库存总量的33%
影响： 占用仓储空间，未做任何处置（返工/报废）
建议： 启动不合格品评审流程，决定返工或报废

九、数据链路全景图

`` SO-20260502-003 (30,000) —→ M20260503002 (23,950) —→ P20260504004 [未开始, 0入库]
| | | 已发货: 6,050 (SR-001 → SM-002) | 子项: C100809-TJ (28,900) P20260504001 [未开始]
| 未发货: 23,950 | 子项: C100809-Y (2,670.64) P20260504002 [未开始] SO-20260502-004
(5,000) —→ M20260503001 (5,000) —→ 25个派工单 [200已入库, 4800在途] | | 未发货:
5,000 (production_status=生产完成 ❌) | 子项: 同上（共享子项生产单） SO-20260506-001
(40,000) —→ M20260506001 (40,000) —→ P20260506003 [未开始, 0入库] | | 子项: C100809-TJ
(10,650) P20260506001 [未开始] | 子项: C100809-Y (1,019.9) P20260506002 [未开始] L2采购链路
(已闭环) : C100809-GJ: PR-20260504-001 → PUR-20260505-001 → 收货28,900 ✓ E6005KP: PR-
20260504-001 → PUR-20260505-001 → 收货2,670.64 ✓ ``

报告生成时间：2026-05-06